



2012003084M

存档

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201410AW149

样品名称: 高级外墙墙面漆 (涂料)

Sample Name

委托单位: 北京北泡鸿都保温工程有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry





(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201410AW149

第1页 共3页

样品名称	高级外墙墙面漆(涂料)	检验类别	委托检验
委托单位	北京北泡鸿都保温工程有限公司	商 标	—
生产单位	北京北泡鸿都保温工程有限公司	等 级	—
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2014年10月16日	规格型号	25kg/桶 W型
样品数量	10kg	样品状态	无结块液体
检验依据	JG/T 24-2000《合成树脂乳液砂壁状建筑涂料》		
检验项目	1. 容器中状态 2. 施工性 3. 涂料低温贮存稳定性 4. 涂料热贮存稳定性 5. 初期干燥抗裂性 6. 干燥时间 7. 耐碱性 8. 耐冲击性 9. 涂层耐温变性 10. 耐水性 11. 耐沾污性 12. 粘结强度(标准状态)		
检验结论	*经检验,送检样品的容器中状态、施工性、涂料低温贮存稳定性、涂料热贮存稳定性、初期干燥抗裂性、干燥时间、耐碱性、耐冲击性、涂层耐温变性、耐水性、耐沾污性、粘结强度(标准状态)的检验结果符合标准 JG/T 24-2000 中 W 型(外用)的技术指标要求。 <div style="text-align: right;">签发日期: 2014年12月10日 (检验测试章)</div>		
备注:	(此处空白)		

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

DMTC



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检 验 报 告

## TEST REPORT

中心编号(No.): 201410AW149

第 2 页 共 3 页

序号	检验项目	标准要求 W 型 (外用)	检验结果	单项结论
1	容器中状态	搅拌后无结块, 呈均匀状态	搅拌后无结块, 呈均匀状态	符合
2	施工性	喷涂无困难	喷涂无困难	符合
3	涂料低温贮存稳定性	3 次试验后, 无结块、 凝聚及组成物的变化	无结块、凝聚及 组成物的变化	符合
4	涂料热贮存稳定性	1 个月试验后, 无结 块、霉变、凝聚及组 成物的变化	无结块、霉变、 凝聚及组成物的 变化	符合
5	初期干燥抗裂性	无裂纹	无裂纹	符合
6	干燥时间 (表干), h	≤4	1	合格
7	耐碱性	96h 涂层无起鼓、开 裂、剥落, 与未浸泡 部分相比, 允许颜色 轻微变化	96h 涂层无起鼓、 开裂、无剥落, 无变色	符合
8	耐冲击性	涂层无裂纹、剥落及 明显变形	涂层无裂纹、剥 落、无明显变形	符合
9	涂层耐温变性	10 次涂层无粉化、开 裂、剥落、起鼓, 与 标准板相比, 允许颜 色轻微变化	涂层无粉化、开 裂、剥落、起鼓, 无变色	符合
备注: (此处空白)				

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

# 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心


China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201410AW149

第 3 页 共 3 页

序号	检验项目	标准要求 W 型 (外用)	检验结果	单项结论
10	耐水性	96h 涂层无起鼓、开裂、剥落, 与未浸泡部分相比, 允许颜色轻微变化	96h 涂层无起鼓、无开裂、无剥落, 无变色	符合
11	耐沾污性	5 次循环试验后, $\leq 2$ 级	2 级	合格
12	粘结强度 (标准状态), MPa	 $\geq 0.70$	0.83	合格
(以下空白)				
备注: (此处空白)				

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry