



2012003084M



2012)建材质监认字(24号

存档

## 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201406AW104



样品名称: 聚合物粘结砂浆

Sample Name

委托单位: 北京华瑞万鑫装饰工程有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry





(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M (2012)建材质监认字(24号)

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201406AW104

第 1 页 共 2 页

样品名称	聚合物粘结砂浆	检验类别	委托检验
委托单位	北京华瑞万鑫装饰工程有限公司	商 标	华瑞
生产单位	北京华瑞万鑫装饰工程有限公司	等 级	—
生产日期	2014 年 06 月 02 日	样品编号	—
来样日期	2014 年 06 月 03 日	规格型号	干粉型
样品数量	10kg	样品状态	粉状, 无结块
检验依据	JG 149-2003 《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》		
检验项目	1. 拉伸粘接强度 (与水泥砂浆)    2. 拉伸粘接强度 (与膨胀聚苯板) 3. 可操作时间		
检验结论	*经检验, 送检样品所检项目的检验结果符合标准 JG 149-2003 中胶粘剂的技术指标要求。*		
备注: (此处空白)		签发日期: 2014 年 07 月 10 日 (检验测试章)	

批 准:

审 核:

编 制:



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼  
(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检 验 报 告

## TEST REPORT

中心编号(No.): 201406AW104

第 2 页 共 2 页

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目		标准要求 (胶粘剂)	检验结果	单项结论
1	拉伸粘接强度 (与水泥砂浆) /MPa	原强度	≥0.60	0.85	合格
		耐水	≥0.40	0.67	合格
2	拉伸粘接强度 (与膨胀聚苯板) /MPa	原强度	≥0.10, 破坏界面在膨胀聚苯板上	0.12, 破坏界面在膨胀聚苯板上	合格
		耐水	≥0.10, 破坏界面在膨胀聚苯板上	0.11, 破坏界面在膨胀聚苯板上	合格
3	可操作时间/h		1.5 ~ 4.0	2.0	合格
(以下空白)					
备注: (1) 配比: 粉: 水=4:1; (2) 聚苯板规格: EPS 板 18kg/m <sup>3</sup> 。					

