



2012003084M

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502BW134

201502BW134

样品名称: 弹性乳胶漆

Sample Name

委托单位: 四川威林斯建筑装饰工程有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center for Building Material Industry



2012003084M (国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502BW134

第1页 共2页

样品名称	弹性乳胶漆	检验类别	委托检验
委托单位	四川威林斯建筑装饰工程有限公司	商 标	柏迪森
生产单位	四川省柏迪森建材有限公司	等 级	—
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2015年02月04日	规格型号	—
样品数量	5kg	样品状态	无结块液体
检验依据	JG/T 172-2005《弹性建筑涂料》		
检验项目	1. 容器中状态 2. 施工性 3. 涂膜外观 4. 干燥时间 5. 低温稳定性 6. 耐碱性 7. 耐水性 8. 耐沾污性 9. 拉伸强度 10. 断裂伸长率		
检验结论	*经检验, 送检样品的容器中状态、施工性、涂膜外观、干燥时间、低温稳定性、耐碱性、耐水性、耐沾污性、拉伸强度、断裂伸长率的检验结果符合标准 JG/T 172-2005 中外墙的技术指标要求。*		
		签发日期: 2015年03月18日 (检验测试章)	
备注: (此处空白)			

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

CMTC

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502BW134

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 (外墙)	检验结果	单项结论
1	容器中状态	搅拌混合后无硬块, 呈均匀状态	搅拌混合后无硬块, 呈均匀状态	符合
2	施工性	施工无障碍	施工无障碍	符合
3	涂膜外观	正常	正常	符合
4	干燥时间(表干)/h	≤ 2	0.8	合格
5	低温稳定性	不变质	不变质	符合
6	耐碱性	48h 无异常	48h 无异常	符合
7	耐水性	96h 无异常	96h 无异常	符合
8	耐沾污性(5次) (白色或浅色)/%	< 30	25	合格
9	拉伸强度 (标准状态下)/MPa	≥ 1.0	1.2	合格
10	断裂伸长率 (标准状态下)/%	≥ 200	250	合格
(以下空白)				
备注:(此处空白)				

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Regulation and Research Center for Building Material Industry