



2012003084M

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201503AW156



样品名称: 聚合物粘结砂浆

Sample Name

委托单位: 四川威林斯建筑装饰工程有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Material Industry

QMTCC



2012003084M (国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201503AW156

第 1 页 共 2 页

样品名称	聚合物粘结砂浆	检验类别	委托检验
委托单位	四川威林斯建筑装饰工程有限公司	商 标	柏迪森
生产单位	四川省柏迪森建材有限公司	等 级	—
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2015 年 03 月 04 日	规格型号	干粉型
样品数量	10kg	样品状态	粉状, 无结块
检验依据	GB 50404-2007 《硬泡聚氨酯保温防水工程技术规范》		
检验项目	1. 拉伸粘结强度 (与水泥砂浆)		
检验结论	*经检验, 送检样品的拉伸粘结强度 (与水泥砂浆) 的检验结果符合标准 GB 50404-2007 中胶粘剂的技术指标要求。*		
备注: (此处空白)		签发日期: 2015 年 04 月 20 日 (检验测试章)	

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201503AW156

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目		标准要求 (胶粘剂)	检验结果	单项结论
1	拉伸粘结强度 (与水泥砂浆) /MPa	原强度	≥ 0.60	1.25	合格
		耐水	≥ 0.40	1.00	合格
(以下空白)					
备注: (1) 配比: 粉: 水=4:1; (2) 委托方提供每吨含量: 胶粉 30kg、纤维素 3kg。					