

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201402DW146

逻辑的段程節


样品名称:	聚合物水泥防水涂料
Sample Name	
委托单位: Client	北京天通顺达建筑工程有限公司
检验类别:	委托检验

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar







2012003084M (2012)建材质脂认字(24号)

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201402DW146

第1页共3页

1.0 Std 2 (1.	0.). <u>201102D 1.110</u>		THE ALLE		
样品名称	聚合物水泥防水涂料	检验类别	委托检验		
委托单位	北京天通顺达建筑工程有限公司	商标			
生产单位	北京华正永泰科技发展有限公司	等级			
生产日期		样品编号	超額		
来样日期	2014年02月28日	规格型号	JS(I 型)		
样品数量	粉料 10kg; 液料 7kg	样品状态	粉料+液料		
检验依据	GB/T 23445-2009《聚合物水泥防水	涂料》			
检验项目	1. 固体含量 2. 拉伸强度 3. 断裂伸长率 4. 不透水性 5. 外 6. 粘结强度 7. 低温柔性				
检验结论	*经检验,送检样品所检项目的相 [型的技术指标要求。*	& 验结果符合标准 发日期: 201 4			
超起	好。我们就是我的		验测试章		
夕注, (4)	水方 台		IA HA HIS ALL INT		

备注:(此处空白)

》一审核: 34A

编制:



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201402DW146

第2页共3页

序号	检验项目		标准要求 (I型)	检验结果	单项结论
	記	固体含量/%	≥70	80	合格
2	拉伸强度	无处理/MPa	≥1.2		合格
		加热处理后保持率 /%	≥80	107	合格
		碱处理后保持率/%	≥60	86	合格
		浸水处理后保持率 /%	≥60	93	合格
	韶	紫外线处理后保持 率/%	≥80	105	合格
	断裂伸长率	无处理/%	≥200	285	合格
		加热处理/%	≥150	190	合格
		碱处理/%	≥150	210	合格
		浸水处理/%	≥150	235	合格
		紫外线处理/%	≥150	200	合格
4	不透水性(0.3MPa, 30min)		不透水	不透水	符合
			液体组分无杂 质、无凝胶;固 体组分无杂质、 无结块	液体组分无杂 质、无凝胶; 固 体组分无杂质、 无结块	符合

备注: (此处空白)

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201402DW146

第3页共3页

序号	認	检验项目	标准要求 (I型) ≥0.5	检验结果	单项结论 合格
		无处理/MPa		0.8	
粘 结 强 度	and the second	潮湿基层/MPa	≥0.5	0.7	合格
	碱处理/MPa	≥0.5	0.7	合格	
	調	浸水处理/MPa	≥0.5	0.7	合格
	低温柔性 (Φ10mm 棒)		-10°C 无裂纹	-10℃ 无裂纹	合格

(以下空白)

备注: 配比: 粉:液=10:7。