



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201511AW188

Sample Name

委托单位: 北京先锋远大建设工程有限公司

Client

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201511AW188

第1页共2页

1 1 1	10.). 2015 1121 W 100		オーグ・ハーグ		
样品名称	泡沫混凝土	检验类别	委托检验		
委托单位	北京先锋远大建设工程有限公司	商标	超超過		
生产单位	北京先锋远大建设工程有限公司	等级	A09 20		
生产日期		样品编号	認認語		
来样日期	2015年11月25日	规格型号			
样品数量		样品状态	块状,外观完好		
检验依据	JG/T 266-2011 《泡沫混凝土》				
检验项目	1. 千密度 2. 导热系数 3. 强度				
检验结论	*经检验,送检样品的干密度、导热系数的检验结果符合标准 JG/T 266-2011 中干密度等级 A09 级的技术指标要求:强度的检验结果符合标准 JG/T 266-2011 中强度等级 C3 级的技术指标要求。* 签发日期: 2015 年 12 月 07 日 (检验测试章)				
20720	カエルカストウムアウイドウス	CAPTURE	THE TOTAL		

备注:(此处空白)

批 准: 以

审核: 144

编制:

Za. E. F.



(国家)建筑验算红地设置,北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201511AW188

第2页共2页

序号	检验项目		标准要求	检验结果	单项结论
	千密度(kg/m³)		≤900 (A09 级)	880	\$\frac{1}{2}\$
	导热系数/[W/(m·k)]		≤0.24(A09級)	0.22(平均温 度: 25:00°C)	含格。
	强度/MPa (强度等	海组平均值	≥3.00	3.00	合格
强	级 C3 级)	单块最小值	≥2.550	2.900	合格

(以下空白)

备注: (此处空白)