



2012003084M

存档

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201409DW151

样品名称: 聚合物粘结砂浆

Sample Name

委托单位: 北京蓝盾新标科技发展有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry





2012003084M

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201409DW151

第1页 共2页

样品名称	聚合物粘结砂浆	检验类别	委托检验
委托单位	北京蓝盾新标科技发展有限公司	商 标	剑客
生产单位	北京蓝盾新标科技发展有限公司	等 级	—
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2014年09月26日	规格型号	—
样品数量	10kg	样品状态	无结块粉状
检验依据	JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》		
检验项目	1. 拉伸粘接强度(与水泥砂浆) 2. 拉伸粘接强度(与膨胀聚苯板) 3. 可操作时间		
检验结论	*经检验,送检样品所检项目的检验结果符合标准JG 149-2003中胶粘剂的技术指标要求。*		
备注:	(此处空白)		

签发日期: 2014年11月13日

(检验测试章)

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检 验 报 告

## TEST REPORT

中心编号(No.): 201409DW151

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目		标准要求 (胶粘剂)	检验结果	单项结论
1	拉伸粘接强度 (与水泥砂浆) /MPa	原强度	$\geq 0.60$	0.67	合格
		耐水	$\geq 0.40$	0.43	合格
2	拉伸粘接强度 (与膨胀聚苯板) /MPa	原强度	$\geq 0.10$ , 破坏界面在膨胀聚苯板上	0.11, 破坏界面在膨胀聚苯板上	合格
		耐水	$\geq 0.10$ , 破坏界面在膨胀聚苯板上	0.10, 破坏界面在膨胀聚苯板上	合格
3	可操作时间/h		1.5~4.0	2.0	合格
(以下空白)					
备注: (1) 配比: 粉: 水=1.0: 0.24; (2) 聚苯板规格: EPS 板 18kg/m <sup>3</sup> 。					

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry