



2012003084M

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号 (No.): 201407DW132

201407DW132

样品名称: 德太玻化砖粘结剂

Sample Name

委托单位: 北京德曼德科技有限责任公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201407DW132

第 1 页 共 2 页

样品名称	德太玻化砖粘结剂	检验类别	委托检验
委托单位	北京德曼德科技有限责任公司	商 标	德太
生产单位	北京德曼德科技有限责任公司	等 级	—
生产日期	2014 年 07 月 08 日	样品编号	DT-109
来样日期	2014 年 07 月 14 日	规格型号	C1 型
样品数量	20kg	样品状态	无结块粉状
检验依据	JC/T 547-2005 《陶瓷墙地砖胶粘剂》		
检验项目	1. 拉伸胶粘原强度 2. 浸水后的拉伸胶粘强度 3. 热老化后的拉伸胶粘强度 4. 冻融循环后的拉伸胶粘强度 5. 晾置时间, 20min 拉伸胶粘强度		
检验结论	*经检验, 送检样品所检项目的检验结果符合标准 JC/T 547-2005 中普通型胶粘剂 (C1) 的技术指标要求。*		
备注: (此处空白)	签发日期: 2014 年 09 月 11 日 (检验测试章)		

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201407DW132

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求 (C1)	检验结果	单项结论
1	拉伸胶粘原强度/MPa	≥ 0.5	1.0	合格
2	浸水后的拉伸胶粘强度/MPa	≥ 0.5	0.8	合格
3	热老化后的拉伸胶粘强度/MPa	≥ 0.5	0.6	合格
4	冻融循环后的拉伸胶粘强度/MPa	≥ 0.5	0.7	合格
5	晾置时间, 20min 拉伸胶粘强度/MPa	≥ 0.5	0.8	合格
(以下空白)				
备注: 配比: 粉: 水=1.0: 0.25。				

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry