



2012003084M

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502DW101

201502DW101

样品名称: 粘结砂浆

Sample Name

委托单位: 大厂回族自治县祁各庄亚广特新型建材厂

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502DW101

第 1 页 共 2 页

样品名称	粘结砂浆	检验类别	委托检验
委托单位	大厂回族自治县祁各庄亚广特新型建材厂	商 标	亚广特
生产单位	大厂回族自治县祁各庄亚广特新型建材厂	等 级	—
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2015 年 02 月 04 日	规格型号	—
样品数量	5kg	样品状态	无结块粉状
检验依据	JG 149-2003 《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》		
检验项目	1. 拉伸粘接强度 (与水泥砂浆) 2. 拉伸粘接强度 (与膨胀聚苯板) 3. 可操作时间		
检验结论	*经检验, 送检样品所检项目的检验结果符合标准 JG 149-2003 中胶粘剂的技术指标要求。*		
备注: (此处空白)		签发日期: 2015 年 03 月 31 日 (检验测试章)	

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201502DW101

第 2 页 共 2 页

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目		标准要求 (胶粘剂)	检验结果	单项结论
1	拉伸粘接强度 (与水泥砂浆) /MPa	原强度	≥ 0.60	0.86	合格
		耐水	≥ 0.40	0.57	合格
2	拉伸粘接强度 (与膨胀聚苯 板) /MPa	原强度	≥ 0.10 , 破坏界面 在膨胀聚苯板上	0.11, 破坏界面在 膨胀聚苯板上	合格
		耐水	≥ 0.10 , 破坏界面 在膨胀聚苯板上	0.10, 破坏界面在 膨胀聚苯板上	合格
3	可操作时间/h		1.5~4.0	2.0	合格
(以下空白)					
备注: (1) 配比: 粉: 水=1: 0.24; (2) 聚苯板规格: EPS 板 18kg/m ³ 。					