

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201406DC182

正的对话话

样品名称:	A1 级防火泡沫混凝土保温板
Sample Name	
受检单位:	秦皇岛中基伟业科技开发有限公司
Client	
检验类别:	抽样检验
Test Type	

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201406DC182

第1页共4页

产品名称	Al 級防火泡沫混凝土保温板	检验类别	抽样检验		
受检单位	秦皇岛中基体业科技开发有限公司	生产日期	2014年06月02日		
生产单位	秦皇岛中基伟业科技开发有限公司	规格型号	II型		
抽样地点	公司仓库	商标			
抽样人	孙士杰 王明轩	等级			
抽样日期	2014年06月30日	抽样数量	50 块		
样品状态	无缺损块状	抽样基数	100m ³		
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心				
检验依据	DB13/T 1704-2013《建筑外培用无机防火保温板》				
检验项目	1, 尺寸允许偏差 2. 外观质量 5. 抗粒强度 6. 抗折强度 9. 导热系数 10. 蓄热系数 13. 软化系数 14. 碳化系数 17. 选温系数 18. 燃烧性能	7. 压剪 11. 吸z 15. 抗冲	粘结强度 8. 抗冻性能 K率 12. 含水率 击性 16. 面板收缩率		
检验结论	*经检验,抽检样品的尺寸允 抗拉强度、抗新强度、压剪粘结型 吸水率、含水率、软化系数、碳化 性能的检验结果符合标准 DB13/1 透湿系数的检验结果见第 4 页。*	许偏差、外观 6度、抗冻性系 比系数、抗冲 1704-2013	能、导热系数、蓄热系数 击性、面板收缩率、燃料中Ⅱ型的技术指标要求;		

备注: (此处空白)

批准: 如 2 事核: 34 知 编制: 本

检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201406DC182

第2页共4页

序号	*	金验项目	标准要求	检验结果	单项结论	
		长度、宽度	±4 - 234	-2~+2	会格	
	尺寸 允许 偽差 /mm	厚度	12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15	-2~+2	合格	
		对角线差		3	合格	
		板侧面平直度	<2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2 < 2		合格	
		板面平整度			合格	
2	外质量	块棱	深度大于 10mm 的被同条 边黑计长度小于 150mm	深度大于 10mm 的核同条边累计 长度 90mm	符合	
		掉角	三个方向破坏尺寸同时大 于 10mm 的掉角不超过 2 处; 三个方向破坏尺寸的 最大值不大于 30mm	无	符合	
		17.		无贯穿性裂纹及非贯穿性 横向裂纹	无	符合
		製鉄	无长度大子 50mm 或宽度 大于 0.2mm 的非贯穿性裂 纹	£	符合	
			长度大于 20mm 的非贯穿 性裂纹不超过 2 处	超强力	符合	
		表面油污	产品表面不应有油污	表面无油污	符合	



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201406DC182

第3页共4页

序号	检验	公项目	标准要求 (II 型)	检验结果	单项结论
3	密度/(kg/m³)		≤180	164	合格
4	抗压强度/MPa		≥0.25	0.35	合格
5	抗拉强度 /MPa	干燥状态	/ ≥0.10	0.11	合格
		浸水 48h, 取 出后干燥 7d	≥0.10	0.10	合格
6	抗折强度/MPa		≥0.10	0.11	合格
7	压剪粘结 强度/MPa	原程度	≥0.050	0.084	合格
		耐水强度	≥0.050	0.057	合格
8	抗冻性能 (15 次)	抗压强度损 失率(%)	≤25	25	合格
		质量损失率 (%)	≤ 5	4	合格
9	- 學热系数/[W/(m·K)]		≤0.053	0,053 (平均温度: 25,00°C)	含格
10	蓄热系数/[W/(m ² ·K)]		ill≤	1.3	合格



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201406DC182

第4页共4页

序号	检验项目 标准要求 (II型)		检验结果	单项结论
П	吸水率/ (v/v) (%)	€10	9.6	合格
12	含水率/%	≤ 5	4.4	合格
13	软化系数	≥0.80	0.82	合格
14	碳化系数	≥0.80	0.81	合格
15	抗冲击性/(次)	≥10	10	合格
16	面板收缩率/(%)	≤0.08	0.07	合格
17	透湿系数/[ng/(m·s·Pa)]		4.4	
18	燃烧性能	不低于 A2級	A ₁ 級	合格

(以下空白)

备注: (1) 透湿系数: 采用干燥剂法, 试料厚度 25mm, 温度 22°C, 温度 55%;

(2)燃烧性能试验结果只与制品的试料在特定试验条件下的性能相关,不能作为评价该制品在实际使用中潜在火灾危险性的唯一依据。