



2012003084M (2012)建材质监认字(24号)

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201403BW124

样品名称: 弹性建筑涂料(外墙)

Sample Name

委托单位: 北京维一诺化工科技有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

QBTC



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M (2012)建材质监认字(24号)

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201403BW124

第 1 页 共 3 页

样品名称	弹性建筑涂料(外墙)	检验类别	委托检验
委托单位	北京维一诺化工科技有限公司	商 标	维一诺
生产单位	北京维一诺化工科技有限公司	等 级	—
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2014 年 03 月 06 日	规格型号	25kg/桶
样品数量	5kg	样品状态	无结块液体
检验依据	JG/T 172-2005《弹性建筑涂料》		
检验项目	1. 容器中状态 2. 施工性 3. 涂膜外观 4. 干燥时间 5. 对比率 6. 低温稳定性 7. 耐碱性 8. 耐水性 9. 耐洗刷性 10. 涂层耐温变性 11. 耐沾污性 12. 耐人工老化性 13. 拉伸强度 14. 断裂伸长率		
检验结论	*经检验,送检样品所检项目的检验结果符合标准 JG/T 172-2005 中外墙的技术指标要求。*		
备注:(此处空白)		签发日期: 2014 年 04 月 23 日 (检验测试章)	

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201403BW124

第 2 页 共 3 页

序号	检验项目	标准要求 (外墙)	检验结果	单项结论
1	容器中状态	搅拌混合后无硬块, 呈均匀状态	搅拌混合后无硬块, 呈均匀状态	符合
2	施工性	施工无障碍	施工无障碍	符合
3	涂膜外观	正常	正常	符合
4	干燥时间(表干)/h	≤ 2	0.6	合格
5	对比率 (白色或浅色)	≥ 0.90	0.91	合格
6	低温稳定性	不变质	不变质	符合
7	耐碱性	48h 无异常	48h 无异常	符合
8	耐水性	96h 无异常	96h 无异常	符合
9	耐洗刷性/次	≥ 2000	2000	合格
10	涂层耐温变性 (5次循环)	无异常	无异常	符合
11	耐沾污性(5次) (白色或浅色)/%	< 30	25	合格
12	耐人工老化性 (白色或浅色)	400h 不起泡、不剥落、无裂纹粉化 ≤ 1 级, 变色 ≤ 2 级	400h 不起泡、不剥落、无裂纹粉化 1 级, 变色 2 级	合格
备注: (此处空白)				

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision Research Center of the Building Materials Industry

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201403BW124

第 3 页 共 3 页

序号		检验项目	标准要求 (外墙)	检验结果	单项结论
13		拉伸强度 (标准状态下) /MPa	≥ 1.0	1.2	合格
14	断裂伸长率/%	标准状态下	≥ 200	279	合格
		-10℃	≥ 40	92	合格
		热处理	≥ 100	160	合格
(以下空白)					
备注: (此处空白)					

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

