



# 检验报告

TEST REPORT


中心编号(No.): 201404AC287

工力和扩充

样品名称:	聚合物粘结砂浆	19
Sample Name		
受检单位:	北京京齐漆业有限公司	1
Client		
检验类别:	抽样检验	
Test Type		

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心 2012003084M (2012)建材质监认字(24号

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检验报告

#### TEST REPORT

中心编号(No.): 201404AC287

第1页共2页

ALL DESCRIPTION OF THE PARTY OF							
产品名称	聚合物粘结砂浆	检验类别	抽样检验				
受检单位	北京京齐漆业有限公司	生产日期	2014年03月				
生产单位	北京京齐漆业有限公司	规格型号	干粉型				
抽样地点	企业成品库房	商标	京齐				
抽样人	王明轩 苏亮	等级					
抽样日期	2014年04月30日	抽样数量	10kg				
样品状态	粉状,无结块	抽样基数	5t				
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心						
检验依据	JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》						
检验项目	1. 拉伸粘接强度(与水泥砂浆) 2. 拉伸粘接强度(与膨胀聚苯板) 3. 可操作时间						
	*经检验,抽检样品所检项目的检验结果符合标准 JG 149-2003 中胚 粘剂的技术指标要求。*						
检验结论	签发日期: 2014年 08月 08日 公检验测试章						
备注: (此处	空旬)一个日本	422-623	位款胡试草				

42447

批 准: (

审核: 344

编制:



## (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

#### TEST REPORT

中心编号(No.): 201404AC287

第2页共2页

			カンスパンソ		
序号	检验项目		标准要求 (胶粘剂)	检验结果	单项结论
	拉伸粘接强度 (与水泥砂浆)	原强度	≥0.60	0.88	合格
	/MPa	耐水	≥ 0.40	0.69	合格
拉伸粘接强度 2 (与膨胀聚苯板) /MPa	原强度	≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.12, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	合格	
		耐水	≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.11, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	合格
3	可操作时间/h		1.5 ~ 4.0	2.0	合格
100					

(以下空白)

备注: (1) 配比: 粉:水=4:1;

(2) 聚苯板规格: EPS 板 18kg/m3。

