

# 检验报告

TEST REPORT


中心编号(No.): 201405BW141

样品名称:	通用防水浆料	23
Sample Name		
委托单位: Client	广州立可邦建材有限公司	
检验类别:	委托检验	
Test Type		JET

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortan

# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201405BW141

第1页共3页

样品名称	通用防水浆料	检验类别	委托检验		
委托单位	广州立可邦建材有限公司	商标	等能等		
生产单位	广州立可邦建材有限公司	等 级			
生产日期		样品编号			
来样日期	2014年05月16日	规格型号	III型		
样品数量	10kg	样品状态	无结块 粉料+液料		
检验依据	GB/T 23445-2009《聚合物水泥防水涂料》				
检验项目	1. 固体含量 2. 拉伸强度 3. 断裂伸长率 4. 不透水性 5. 抗渗性 6. 外观 7. 粘结强度				
检验结论	*经检验,送检样品所检项目的检验 Ⅲ型的技术指标要求。* <b>签发</b>	日期: 2014:	年 07 月 18 日 金测试章)		
备注:(此处空白)		10 Y 10 X			

备注: (此处空白)

t 准. Tom 12 审核: 35 m 编制: 本

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



#### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201405BW141

第2页共3页

序号		检验项目	标准要求 (Ⅲ型)	检验结果	单项结论	
919	固体含量/%		≥ 70	87	合格	
拉伸强度	100	无处理/MPa	≥1.8	2.0	合格	
	and the second	加热处理后保持率 /%	>80	105	合格	
	4117431	碱处理后保持率/%/	>70	85	合格	
		浸水处理后保持率 /%	≥70	90	合格	
3 伸长		无处理/%	>30	71	合格	
	梨	加热处理/%	≥20	42	合格	
	长	碱处理/%	≥20	55	合格	
	率	浸水处理/%	≥20	58	合格	
4	不透水性(0.3MPa, 30min)		不透水	不透水	符合	
5	抗渗性(砂浆背水面)/MPa		≥0.8	0.8	合格	
6	外观		液体组分无杂 质、无凝胶;固 体组分无杂质、 无结块	液体组分无杂质、无凝胶;固体组分无杂质、 无结块	符合	

备注: (此处空白)

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



#### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201405BW141

第3页共3页

序号		检验项目	标准要求 (Ⅲ型)	检验结果	单项结论
		无处理/MPa	≥1.0	1.2	合格
	粘结	潮湿基层/MPa	≥1.0	1.2	合格
	强度	碱处理/MPa	>1.0	1.1	合格
		浸水处理/MPa	>1.0		合格

(以下空白)

备注: 配比: 粉:液=1.0:0.36。