

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201407DW130

可外加了

样品名称:	连锁砌块专用粘结砂浆	9
Sample Name		
委托单位: Client	北京路诚伟业建筑材料厂	44704
检验类别:	委托检验	

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M (2012)建材质监认字(24号)

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201407DW130

第1页共2页

中心细节(1)	NO.): 20140/DW130	STATE OF LAND	11 贝 共 2 贝		
样品名称	连锁砌块专用粘结砂浆	检验类别	委托检验		
委托单位	北京路诚伟业建筑材料厂	商标			
生产单位	北京路诚伟业建筑材料厂	等 级			
生产日期		样品编号			
来样日期	2014年07月14日	规格型号	Mb7.5		
样品数量	15kg	样品状态	无结块粉状		
检验依据	JC 860-2008《混凝土小型空心砌块和混凝土砖砌筑砂浆》				
检验项目	1. 保水率 2. 凝结时间 3. 抗压强度 4. 砌块砌体抗剪强度				
	经检验,送检样品的保水率、凝结时间、抗压强度、砌块砌体抗剪强度的检验结果符合标准 JC 860-2008 中强度等级 Mb7.5 的技术指标要求。				
检验结论		THE THE PARTY OF T	14年08月15日 (检验测试章)		

备注:(此处空白)

批准: 4

审核: 7兴4

编制:

带

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201407DW130

第2页共2页

	The state of the s			
序号	检验项目	标准要求 (强度等级 Mb7.5)	检验结果	单项结论
is:	保水率/%	≥88	94	合格
2	凝结时间/h	4~8	6.9	合格
3	抗压强度/MPa	≥7.5	8.0	合格
4	砌块砌体抗剪强度/MPa	≥0.19	0.26	合格

(以下空白)

备注: 配比: 粉料: 水=1.0: 0.17。

