



2012003084M

存档

# 检 验 报 告

## TEST REPORT

中心编号(No.): 201510DW003

5111111111

样品名称: 现浇泡沫混凝土块

Sample Name

委托单位: 北京金鹏宏图科贸有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心  
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry





(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012063084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201510DW003

第 1 页 共 2 页

样品名称	现浇泡沫混凝土块	检验类别	委托检验
委托单位	北京金鹏宏图科贸有限公司	商 标	—
生产单位	北京金鹏宏图科贸有限公司	等 级	A07
生产日期	2015 年 09 月 10 日	样品编号	—
来样日期	2015 年 10 月 08 日	规格型号	—
样品数量	14 块	样品状态	块状
检验依据	JG/T 266-2011《泡沫混凝土》		
检验项目	1. 干密度          2. 导热系数          3. 强度等级		
检验结论	*经检验, 送检样品的干密度、导热系数的检验结果符合标准 JG/T 266-2011 中 A07 级的技术指标要求; 强度等级的检验结果符合标准 JG/T 266-2011 中 C5 级的技术指标要求。*		
备注: (此处空白)		签发日期: 2015 年 10 月 29 日 (检验测试章)	

批 准:

审 核:

编 制:



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

# 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检 验 报 告

### TEST REPORT

中心编号(No.): 201510DW003

第 2 页 共 2 页

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求		检验结果		单项结论
1	干密度(A07级)/(kg/m <sup>3</sup> )	≤700		680		合格
2	导热系数(A07级) /[W/(m·K)]	≤0.18		0.16 (平均温度:25.00℃)		合格
3	强度等级(C5级)/MPa	平均值	单块 最小值	平均值	单块 最小值	合格
		≥5.00	≥4.250	5.63	5.362	
(以下空白)						
备注:(此处空白)						

