

# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603AC315

样品名称:	聚合物粘结砂浆
Sample Name	ACCEPTANT OF THE PERSON OF THE
受检单位: Client	北京兴隆达保温建筑材料有限公司
检验类别:	30775075075075075075075075075075075075075

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

#### TEST REPORT

中心编号(No.): 201603AC315

		第1贝共2贝			
产品名称	聚合物粘结砂浆	检验类别	型式检验		
受检单位	北京兴隆达保温建筑材料有限公司	生产日期			
生产单位	北京兴隆达保温建筑材料有限公司	规格型号	于粉型		
抽样地点	企业成品库房	商标	12622		
抽样人	陈嘉宇 谷冰莹	等级	STATE OF THE STATE		
抽样日期	2016年03月16日	抽样数量	10kg		
样品状态	粉状,无结块	抽样基数	51 222		
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心				
检验依据	JG 149-2003《膨胀聚苯板薄抹灰外墙外保温系统》				
检验项目	1. 拉伸粘接强度(与水泥砂浆) 2. 3. 可操作时间	拉伸粘接强力	度(与膨胀聚苯板		
	*经检验,抽检样品所检项目的检验 粘剂的技术指标要求。*	验结果符合标品	准 JG 149-2003 中月		
检验结论	THE PROPERTY OF THE PROPERTY O				
	签发日期: 2016年 05月 16日				
24642	PDT TO TO TO TO TO	7. 4010 4	9月16日		

准: (

核、下午、去往编

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

# 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

#### TEST REPORT

中心编号(No.): 201603AC315

	AUTO TOP	第 2 页 共 2 页		
检验项目	标准要求 (胶粘剂)		检验结果	单项结论
拉伸粘接强度 1 (与水泥砂浆) /MPa	原强度	≥0.60	0.88	合格
	耐水	≥0.40	0.77	合格
拉伸粘接强度 2 (与膨胀聚苯板) /MPa	原强度	≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板土	0.12, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	合格
	科水	≥0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	0.10, 破坏界面在膨 胀聚苯板上	合格
可操作时间/h		1.5~4.0	2.0	合格
	拉伸粘接强度 (与水泥砂浆) /MPa 拉伸粘接强度 (与膨胀聚苯板) /MPa	(与水泥砂浆) /MPa  耐水  粒伸粘接强度 (与膨胀聚苯板) /MPa  耐水	拉伸粘接强度	

(以下空白)

备注: (1) 配比: 粉:水=4:1;

(2) 聚苯板规格: EPS 板 18kg/m3。