





# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201304BW248

样品名称:	挤塑板
Sample Name	
委托单位: Client	唐山润通保温材料有限公司
检验类别: Test Type	委托检验

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

### 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201304BW248

第1页共2页

A STATE OF THE PARTY OF THE PAR	The state of the s					
样品名称	挤塑板	检验类别	委托检验			
委托单位	唐山润通保温材料有限公司	商标	润通			
生产单位	唐山润通保温材料有限公司	等级	B <sub>2</sub> 級			
生产日期		样品编号	能能			
来样日期	2013年04月27日	规格型号	X150 型			
样品数量	8块	样品状态	完整、无缺损 样块			
检验依据	GB/T 10801.2-2002《绝热用挤塑聚苯乙烯泡沫塑料 (XPS)》					
检验项目	<ol> <li>1. 压缩强度</li> <li>2. 吸水率</li> <li>3. 透湿系数</li> <li>4. 导热系数</li> <li>5. 尺寸稳定性</li> <li>6. 燃烧性能</li> <li>7. 外观质量</li> <li>8. 允许偏差</li> </ol>					
检验结论	*经检验,送检样品的压缩强度、 寸稳定性、燃烧性能、外观质量、允i 10801.2-2002 中 X150 型的技术指标要 签发日	午偏差的检验结果	符合标准 GB/T			

备注: (此处空白)

批准: 版第 审核: 互连机 编制: 「

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



#### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

#### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201304BW248

第2页共2页

序号	點	检验项目	标准要求 (X150型)	检验结果	单项结论
	压缩强度,kPa		>150	218	合格
2	吸水率 (浸水 96h), %		≤1.5	0.8	合格
3	透湿系数,ng/(m·s·Pa)		≤3.5	2.8	合格
4	导热系数,W/(m·K)		< 0.030	0.029 (平均温度: 25.00℃)	合格
5	尺寸稳定性 (70℃±2℃下,48h),%		≤2.0	0.2	合格
6	燃烧性能		应达到 B2 级	达到 B2 级	符合
	外观质量		表面平整、无夹 杂物,颜色均匀, 不应有明显影响 使用可见缺陷	表面平整、无夹 杂物,颜色均匀, 无可见缺陷	符合
8	允许 偏差, mm	长度 (1000≤L<2000)	±7.5	2~3	合格
		宽度 (L<1000)	±5	2~2	合格
		厚度 (h≥50)	±3 0.55	0~1	合格
		对角线差 (1000≤T<2000)		\$1.00 to	合格

备注: 透湿系数: 采用干燥剂法, 试样厚度 25mm, 温度 22℃, 湿度 55%。

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024