



150002283084

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603AW333

样品名称: 轻集料连锁砌块

Sample Name

委托单位: 三河市强尼特新型建材有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

QMTCC



150002283084

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603AW333

第 1 页 共 2 页

| | | | |
|------|---|------|-------------------|
| 样品名称 | 轻集料连锁砌块 | 检验类别 | 委托检验 |
| 委托单位 | 三河市强尼特新型建材有限公司 | 商 标 | — |
| 生产单位 | 三河市强尼特新型建材有限公司 | 等 级 | MU5.0 |
| 生产日期 | — | 样品编号 | — |
| 来样日期 | 2016 年 03 月 18 日 | 规格型号 | 395mm×195mm×140mm |
| 样品数量 | 32 块 | 样品状态 | 块状, 外观完好 |
| 检验依据 | GB/T 15229-2011 《轻集料混凝土小型空心砌块》 | | |
| 检验项目 | 1. 尺寸偏差 2. 外观质量 3. 密度等级 4. 抗压强度 5. 吸水率 6. 相对含水率 | | |
| 检验结论 | <p>*经检验, 送检样品的尺寸偏差、外观质量、吸水率、相对含水率的检验结果符合标准 GB/T 15229-2011 的技术指标要求; 密度等级的检验结果符合标准 GB/T 15229-2011 中密度等级 1200 级的技术指标要求; 抗压强度的检验结果符合标准 GB/T 15229-2011 中强度等级 MU5.0 的技术指标要求。*</p> <p style="text-align: right;">签发日期: 2016 年 03 月 31 日 (检验测试章)</p> | | |
| 备注: | (此处空白) | | |

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603AW333

第 2 页 共 2 页

| 序号 | 检验项目 | | | 标准要求 | | 检验结果 | | 单项结论 |
|-----------|-------------------------------|--------------|---------------|--------------|------|-------|-----|------|
| 1 | 尺寸 | 长度 | | ±3 | | -1~+3 | | 合格 |
| | 偏差 | 宽度 | | ±3 | | -1~+2 | | 合格 |
| | /mm | 高度 | | ±3 | | -1~+2 | | 合格 |
| 2 | 外观质量 | 最小外壁厚/mm | 用于承重墙体 | ≥30 | 32 | | 合格 | |
| | | 肋厚/mm | | ≥25 | 26 | | 合格 | |
| | | 缺棱 | 个数/块 | ≤2 | 0 | | 合格 | |
| | | 掉角 | 三个方向投影的最大值/mm | ≤20 | 0 | | 合格 | |
| | | 裂缝延伸的累计尺寸/mm | | ≤30 | 0 | | 合格 | |
| 3 | 密度等级/(kg/m³) (密度等级 1200 级) | | | ≥1110, ≤1200 | | 1160 | | 合格 |
| 4 | 抗压强度/MPa (强度等级 MU5.0) | | | 平均值 | 最小值 | 平均值 | 最小值 | 合格 |
| | | | | ≥5.0 | ≥4.0 | 5.2 | 4.9 | |
| 5 | 吸水率/% | | | ≤18 | | 16 | | 合格 |
| 6 | 相对含水率(中等湿度地区)/% | | | ≤35 | | 30 | | 合格 |
| 备注:(此处空白) | | | | | | | | |

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry