



# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201604AW167

样品名称: Mample Name

委托单位: 长城汽车股份有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201604AW167

	201004AW107	カナルカー男	1 贞 共 2 页			
样品名称	植筋锚固胶	检验类别	委托检验			
委托单位	长城汽车股份有限公司	商标	中國子子子子			
生产单位	乐清中固建筑科技发展有限公司	等级	A级			
生产日期		样品编号				
来样日期	2016年04月12日	规格型号	DA-Z植筋锚固胶			
样品数量		样品状态	胶状, 无分层			
检验依据	GB 50728-2011《工程结构加固材料安全性鉴定技术规范》					
检验项目	1. 胶体性能 (劈裂抗拉强度、抗弯强度、抗压强度) 2. 粘结能力[约束拉拔条件下带肋钢筋与混凝土的粘结强度 (C30、Φ25、L=150)]					
检验结论	*经检验,送检样品的胶体性能度)、粘结能力[约束拉拔条件下带肋Φ25、L=150)]的检验结果符合标准锚固用结构胶: 【类胶(A级)的技术	(劈裂抗拉强度、 钢筋与混凝土的 GB 50728-2011) 当标要求。 期: 2016 年 0	抗弯强度、抗压强 粘结强度(C30、 中以混凝土为基材,			

备注: (此处空白)

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼 电话: 010-51164723

邮编: 100024



### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

#### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201604AW167

TAI	SHI	AUTAMOT	Malita	第4贝共4贝		
序号		检验项目	認認	标准要求 [以混凝土为基 材,锚固用结构 胶: I类胶(A 级)]	检验结果	单项结论
	胶	劈裂抗拉强度	(MPa)	≥8.5	9:1	合格。
	体性能	抗弯强度(M	иРа)	≥50 且不得呈 碎裂状破坏	54 非碎裂状破坏	合格
		抗压强度(MPa)		≥60	66	合格。
55275	粘结能力	约束拉拔条件 下带肋钢筋与 混凝土的粘结 强度(MPa)	С30 Ф25 L=150		12 5	

(以下空白)

备注: 配比: A 胶: B 胶=2: 1。