

# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201405AC187

样品名称:	轻集料混凝土小型空心砌块
ALT PART AL	THE THE THE PERMITTED THE THEORY

Sample Name

受检单位: 大厂回族自治县国宏水泥制品有限公司

Client

检验类别: 抽样检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

0000000





建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

### 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201405AC187

下。こまっ(	No. J: 201405AC181	APYADP	第1贝共2贝				
产品名称	轻集料混凝土小型空心砌块	检验类别	抽样检验				
受检单位	大厂回族自治县国宏水泥制品 有限公司	生产日期	2014年03月				
生产单位	大厂回族自治县国宏水泥制品 有限公司	规格型号	400mm×250mm×200mn				
抽样地点	企业成品库房	商标	1025 H2 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17 16 17				
抽样人	王明轩 孙士杰	等级	MU3.5 级				
抽样日期	2014年05月17日	抽样数量	32 块				
样品状态	块状, 外观完好	抽样基数	10000 块				
抽样单位	建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心						
检验依据	GB/T 15229-2011《轻集料混凝土小型空心砌块》						
检验项目	1. 密度等级 2. 抗压强度 3. 9	及水率 4. 相	1对含水率 5. 干燥收缩率				
检验结论	*经检验,抽检样品的吸水率符合标准 GB/T 15229-2011 的技标准 GB/T 15229-2011 中密度等检验结果符合标准 GB/T 15229-20*	米指标要求; 级 900 级的协 )11 中强度等。 发日期: 20	密度等级的检验结果符合 技术指标要求; 抗压强度的				
CONTRACT OF THE PARTY OF THE PA							

批





检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

#### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

#### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201405AC187 第2页 共2页

11/4	TATTE TO THE TOTAL OF THE	第4次 六4次				
序号	检验项目	标准要求 ≥810, ≤900		检验结果 900		单项 结论 合格
i	密度等級/(kg/m³) (密度等級 900 級)					
2	抗压强度/MPa	平均值	最小值	平均值	最小值	合格
	(强度等级 MU3.5)	≥ 3.5	≥ 2.8	3.8	3.5	
3	吸水率/%	<18		16		合格
4	相对含水率(中等湿度地区)/%	<b>&lt;</b> 40		30		合格
5	于燥收缩率/%	≤ 0.065		0.046		合格

(以下空白)

备注: (此处空白)

