

存档



2012003084M

(2012)建材质监认字(24号)

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201307DW142

样品名称: 真石漆

Sample Name

委托单位: 北京双宏兴达涂料厂

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Centre of the Building Materials Industry



2012003084M

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

(2012)建材质监认字(24号)

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

第 1 页 共 3 页

中心编号(No.): 201307DW142

样品名称	真石漆	检验类别	委托检验
委托单位	北京双宏兴达涂料厂	商 标	—
生产单位	北京双宏兴达涂料厂	等 级	—
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2013 年 07 月 13 日	规格型号	—
样品数量	10kg	样品状态	粘稠液体
检验依据	JG/T 24-2000 《合成树脂乳液砂壁状建筑涂料》		
检验项目	1. 容器中状态 2. 施工性 3. 初期干燥抗裂性 4. 干燥时间 5. 耐碱性 6. 耐冲击性 7. 涂层耐温变性 8. 耐水性 9. 耐沾污性 10. 粘结强度		
检验结论	*经检验, 送检样品所检项目的检验结果符合标准 JG/T 24-2000 中 W 型 (外用) 的技术指标要求。* 签发日期: 2013 年 09 月 02 日 (检验测试章)		
备注:	(此处空白)		

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201307DW142

第 2 页 共 3 页

序号	检验项目	标准要求 W 型 (外用)	检验结果	单项结论
1	容器中状态	搅拌后无结块, 呈均匀状态	搅拌后无结块, 呈均匀状态	符合
2	施工性	喷涂无困难	喷涂无困难	符合
3	初期干燥抗裂性	无裂纹	无裂纹	符合
4	干燥时间 (表干), h	≤ 4	1.7	合格
5	耐碱性	96h 涂层无起鼓、开 裂、剥落, 与未浸泡 部分相比, 允许颜色 轻微变化	96h 涂层无起鼓、 开裂、无剥落, 无变色	符合
6	耐冲击性	涂层无裂纹、剥落及 明显变形	涂层无裂纹、剥 落、无明显变形	符合
7	涂层耐温变性	10 次涂层无粉化、开 裂、剥落、起鼓, 与 标准板相比, 允许颜 色轻微变化	涂层无粉化、开 裂、剥落、起鼓, 无变色	符合
8	耐水性	96h 涂层无起鼓、开 裂、剥落, 与未浸泡 部分相比, 允许颜色 轻微变化	96h 涂层无起鼓、 无开裂、无剥落, 无变色	符合
9	耐沾污性	5 次循环试验后, ≤ 2 级	2 级	合格
备注: (此处空白)				

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201307DW142

第 3 页 共 3 页

序号	检验项目		标准要求 W 型 (外用)	检验结果	单项结论
10	粘结强度, MPa	标准状态	≥ 0.70	0.79	合格
		浸水后	≥ 0.50	0.58	合格

(以下空白)

备注: (此处空白)

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

DMTC