



2012003084M

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201501AW002

DMTC

样品名称: 高强度水泥彩瓦

Sample Name

委托单位: 涿州京红建材有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



2012003084M

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201501AW002

第 1 页 共 2 页

样品名称	高强度水泥彩瓦	检验类别	委托检验
委托单位	涿州京红建材有限公司	商 标	京红
生产单位	涿州京红建材有限公司	等 级	一等品
生产日期	2014 年 09 月 06 日	样品编号	—
来样日期	2015 年 01 月 06 日	规格型号	420mm × 330mm
样品数量	20 片	样品状态	块状, 外观完好
检验依据	JC/T 746-2007《混凝土瓦》		
检验项目	1. 承载力标准值 2. 抗渗性能 3. 吸水率 4. 抗冻性能		
检验结论	*经检验, 送检样品的承载力标准值的检验结果符合标准 JC/T 746-2007 中平板屋面瓦 ($b_1 \geq 300$) 的技术指标要求; 抗渗性能、吸水率、抗冻性能的检验结果符合标准 JC/T 746-2007 的技术指标要求。*		
备注: (此处空白)		签发日期: 2015 年 01 月 22 日 (检验测试章)	

批

准:

审

核:

编

制:

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201501AW002

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目		标准要求	检验结果	单项结论	
1	承载力标准值/N [平板屋面瓦 (b ₁ ≥300)]		≥1000	2400	合格	
2	抗渗性能		瓦的背面不得出现水滴现象	瓦背面未出现水滴现象	符合	
3	吸水率/%		≤10.0	9.5	合格	
4	抗冻性能	外观质量	掉角 /mm	在瓦正表面的角两边的破坏尺寸均不得大于8	无掉角	符合
			瓦爪残缺	允许一爪有缺,但小于爪高的1/3	瓦爪无残缺	符合
			边筋残缺	边筋短缺、断裂:不允许	无边筋残缺	符合
			擦边长度(在瓦正表面上造成的破坏宽度小于5mm者不计)/mm	不得超过30	0	合格
			裂纹	不允许	无裂纹	符合
			分层	不允许	无分层	符合
			涂层	瓦表面涂层完好	瓦表面涂层完好	符合
			承载力标准值/N [平板屋面瓦 (b ₁ ≥300)]	≥1000	1800	合格
备注:(此处空白)						



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼
(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

电话: 010-51164723

邮编: 100024