

存档



150002283084

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201512DW159

DMTC

样品名称: 聚合物粘接砂浆

Sample Name

委托单位: 永年县万众新型建材有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



150002283084 (国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201512DW159

第 1 页 共 2 页

样品名称	聚合物粘接砂浆	检验类别	委托检验
委托单位	永年县万众新型建材有限公司	商 标	—
生产单位	永年县万众新型建材有限公司	等 级	—
生产日期	—	样品编号	—
来样日期	2015 年 12 月 29 日	规格型号	—
样品数量	15kg	样品状态	粉状
检验依据	GB/T 29906-2013 《模塑聚苯板薄抹灰外墙外保温系统材料》		
检验项目	1. 拉伸粘结强度 (与水泥砂浆) 2. 拉伸粘结强度 (与模塑板) 3. 可操作时间		
检验结论	*经检验, 送检样品所检项目的检验结果符合标准 GB/T 29906-2013 中胶粘剂的技术指标要求。*		
备注: (此处空白)	签发日期: 2016 年 03 月 07 日 (检验测试章)		

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

CMYC

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201512DW159

第 2 页 共 2 页

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目		标准要求 (胶粘剂)	检验结果	单项结论	
1	拉伸粘结 强度 (与 水泥砂 浆) /MPa	原强度	≥ 0.6	1.1	合格	
		耐水 强度	浸水 48h, 干燥 2h	≥ 0.3	0.6	合格
			浸水 48h, 干燥 7d	≥ 0.6	0.9	合格
2	拉伸粘结 强度 (与 模塑板) /MPa	原强度	≥ 0.10 , 破坏发 生在模塑板中	0.12, 破坏界 面在模塑板 中	合格	
		耐水 强度	浸水 48h, 干燥 2h	≥ 0.06	0.10	合格
			浸水 48h, 干燥 7d	≥ 0.10	0.11	合格
3	可操作时间/h		1.5~4.0	2.0	合格	
(以下空白)						
备注: (1) 配比: 粉: 水=1.0: 0.22; (2) 聚苯板规格: EPS 板 18kg/m ³ 。						

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

DMTC