



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201402DW153

样品名称:	聚合物水泥防水涂料
Sample Name	
委托单位: Client	北京天通顺达建筑工程有限公司
检验类别:	委托检验

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



Test Type



建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201402DW153

第1页 #3页

1 9-14 2 (1	10.). 201102D W193	140+0140+	先1 火 共 3 火		
样品名称	聚合物水泥防水涂料	检验类别	委托检验		
委托单位	北京天通顺达建筑工程有限公司	商标	超超		
生产单位	北京华正永泰科技发展有限公司	等级			
生产日期		样品编号			
来样日期	2014年02月28日	规格型号	JS(II型)		
样品数量	粉料 10kg; 液料 10kg	样品状态	粉料+液料		
检验依据	GB/T 23445-2009《聚合物水泥防水	涂料》			
检验项目	1. 固体含量 2. 拉伸强度 3. 断裂伸长率 4. 不透水性 5. 抗渗性 6. 外观 7. 粘结强度				
检验结论	*经检验,送检样品所检项目的检 Ⅱ型的技术指标要求。*	注日期: 2014 	是04月08日		
备注:(此处	ペラインヤロイエヤロイエヤロイン ドロイエサロイエサロイン	〈检	验测试章)		
HIT. CMOX	これでしてている エナロイイナウン	ALL TOTAL	哈强洋普 安		

核: 3处如

制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201402DW153

第2页共3页

序号	類的	检验项目	标准要求 (Ⅱ型)	检验结果	单项结论
	語	固体含量/%	≥70	76	合格
2	422	无处理/MPa	≥1.8	2.0	合格
	拉伸	加热处理后保持率 /%	≥80	105	合格
能	强度	碱处理后保持率/%/	≥70	90	合格
	報	浸水处理后保持率 /%	≥70	95	合格
	断	无处理/%	≥80	162	合格
	裂伸	加热处理/%	≥65	105	合格
	长率	碱处理/%	≥65	98	合格
		浸水处理/%	≥65	102	合格
4	不透水性(0.3MPa, 30min)		不透水	不透水	符合
5	抗渗性	(砂浆背水面)/MPa	≥0.6	0.7	合格
6	外观		液体组分无杂 质、无凝胶;固 体组分无杂质、 无结块	液体组分无杂质、无凝胶;固体组分无杂质、 无线块	符合

备注: (此处空白)

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201402DW153 第 3 页 共 3 页

序号	检验项目		标准要求 (II型)	检验结果 单项结论	
	粘结	无处理/MPa	≥0.7	1.2	合格
7		潮湿基层/MPa	≥0.7	5 5 1.0	合格
强度	碱处理/MPa	≥0.7	0.9	合格	
	龌	浸水处理/MPa	≥0.7	0.9	合格

(以下空白)

备注: 配比: 粉:液=1:1。