



# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201308DW144

样品名称:	石粉基底粗骨料		
Sample Name			
委托单位:	北京市民尚建筑装饰工程有限公司		
Client			
检验类别:	全国的企业, 委托检验(1870年)		
Test Type	2262262262262262262262262		

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201308DW144

第1页共2页

1747	THE TANK AND LINE TO A PARTY	PROPLA	TAPPAR			
样品名称	石粉基底租骨料	检验类别	委托检验			
委托单位	北京市民尚建筑装饰工程有限公司	商标	的程程			
生产单位	北京市民尚建筑装饰工程有限公司	等级				
生产日期		样品编号				
来样日期	2013年08月16日	规格型号				
样品数量	10kg	样品状态	无结块粉状			
检验依据	JG/T 24-2000《合成树脂乳液砂壁状建筑涂料》					
检验项目	1. 施工性 2. 初期干燥抗裂性 3. 干燥时间 4. 耐碱性 5. 耐冲击性 6. 耐水性 7. 粘结强度(标准状态)					
检验结论	*经检验,送检样品的施工性、补性、耐冲击性、耐水性、粘结强度(标识 24-2000 中 W 型 (外用)的技术指标要 签发	能状态)的检验结 求。* 日期: 2013 年	果符合标准 JG/T			

备注: (此处空白)

批准是如何之車核: 3%和

编 制:



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



#### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201308DW144

第2页 共2页

序号	检验项目		标准要求 W型(外用)	检验结果	单项结论
	施工性		喷涂无困难	喷涂无困难	符合
2	初期干燥抗裂性		无裂纹	无裂纹	符合
3	干燥时间 (表干), h		\$4 \$	17	合格
124.25 125 125 125 125 125 125 125 125 125 1	耐碱性		96h涂层无起鼓、开裂、剥落,与未浸泡部分相比,允许颜色 轻微变化	96h 涂层无起鼓、 开裂、无剥落, 无变色	符合
5	耐冲击性		涂层无裂纹、剥落及 明显变形	涂层无裂纹、剥 落、无明显变形	符合
6	耐水性		96h 涂层无起鼓、开 裂、剥落,与未浸泡 部分相比,允许颜色 轻微变化	96h 涂层无起鼓、 无开裂、无剥落, 无变色	符合
7	粘结强 度, MPa	标准状态	≥0.70	0.82	合格

(以下空白)

备注: (此处空白)