



2012003084M

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201408DW003

QINTEC

样品名称: 外墙质感漆(干粉型)

Sample Name

委托单位: 北京兴亚建建筑装饰工程有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

QMTCC



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201408DW003

第 1 页 共 2 页

样品名称	外墙质感漆(干粉型)	检验类别	委托检验
委托单位	北京兴亚建建筑装饰工程有限公司	商 标	—
生产单位	北京兴亚建建筑装饰工程有限公司	等 级	A 级
生产日期	2014 年 07 月 25 日	样品编号	2014-7-25-1
来样日期	2014 年 08 月 07 日	规格型号	XYJ-01
样品数量	10kg	样品状态	粉状
检验依据	JG/T 24-2000 《合成树脂乳液砂壁状建筑涂料》		
检验项目	1. 粘结强度		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品的粘结强度的检验结果符合标准 JG/T 24-2000 中 W 型(外用)的技术指标要求。*</p> <p>签发日期: 2014 年 10 月 23 日 (检验测试章)</p>		
备注:	(此处空白)		

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

DMTC

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201408DW003

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目		标准要求 W 型 (外用)	检验结果	单项结论
1	粘结强度, MPa	标准状态	≥ 0.70	0.73	合格
		浸水后	≥ 0.50	0.52	合格
(以下空白)					
备注: 配比: 粉料: 水=1.0: 0.24。					

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry