



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201304BW218

样品名称:	保温腻子			
Sample Name				
委托单位: Client	宿迁市新宁房地产开发有限公司			
检验类别:	委托检验			
Test Type	还是是是是是是是是是是是是是是是			

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar







建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201304BW218

第1页共2页

THE RESERVE OF CASE OF	The state of the s	A STATE OF THE PARTY OF THE PAR			
样品名称	保温腻子	检验类别	委托检验		
委托单位	宿迁市新宁房地产开发有限公司	也产开发有限公司 商 标			
生产单位	江苏晨光涂料有限公司	光涂料有限公司 等 级			
生产日期	2013年04月15日	样品编号			
来样日期	2013年04月23日	规格型号	1型		
样品数量	15kg	样品状态	无结块粉状		
检验依据	GB/T 20473-2006《建筑保温砂浆》 JG 158-2004《胶粉聚苯颗粒外墙外保温系统》				
检验项目	1. 外观质量 2. 堆积密度 3. 分层度 4. 干密度 5. 导热系数 6. 抗压强度 7. 压剪粘结强度 8. 燃烧性能级别 9. 软化系数 10. 抗冻性 11. 吸水量				
检验结论	*经检验,送检样品的外观质量、系数、抗压强度、压剪粘结强度、燃检验结果符合标准 GB/T 20473-2006 JG 158-2004 规定的试验方法进行检验 签发目	烧性能级别、软化中 I 型的技术指标 以水量的检验。	公系数、抗冻性的 要求;依据标准 法果见第2页。*		

备注: (1) 工程名称: 浦东国际花园北 34-42 号楼;

(2) 施工单位: 宿迁市恒力建筑安装工程有限公司。

批准: 4

审核:

王连机

献

检验单位证证: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201304BW218

第2页 共2页

序号	检验项目		标准要求 (工型)	检验结果	单项结论
認	外观质量		应为均匀、干燥 无结块的颗粒 状混合物	均匀、干燥无结 块的颗粒状混合 物	符合
2	堆积密度,kg/m³		€250	243	合格
3	分层度, mm		≤20	10	合格
54	千密度,kg/m³		240 ~ 300	289	合格
5	导热系数, W/(m·K)		≤ 0.070	0.069 (平均温度: 25.00℃)	合格
6	抗压强度, MPa		≥ 0.20	0.39	合格
7	压剪粘结强度, kPa		≥50	95	合格
8	燃烧性能级别		A级	A级	符合
9	软化系数		≥ 0.50	0.70	合格
10	抗冻性 (15 次冻融循环 - 后), %	质量损失	85 €5	25245	合格
		强度损失	≤25	18	合格
11	吸水量 (浸水 lh), g/m²			790	

备注: 配比: 粉:水=1:1。



检验单位地址:北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

邮编: 100024