

# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603AW238

样品名称: 玻化微珠保温砂浆

Sample Name

委托单位: 北京顺利腾达装饰工程有限公司

Client

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201603AW238 第1页共2页 样品名称 玻化微珠保温砂浆 检验类别 委托检验 委托单位 北京顺利騰达装饰工程有限公司 商 标 顺达 生产单位 北京順利騰达装饰工程有限公司 等 级 生产日期 样品编号 来样日期 2016年03月07日 规格型号 颗粒与干粉料的 样品数量 100kg 样品状态 混合物, 无结块 检验依据 JG/T 283-2010《膨胀玻化微珠轻质砂浆》 检验项目 1. 干表观密度 2. 导热系数 3. 抗压强度 \*经检验,送检样品的干表观密度、导热系数、抗压强度的检验结果 符合标准JG/T 283-2010 中保温隔热型膨胀玻化微珠轻质砂浆的技术指标 要求。\* 检验结论 签发日期: 2016年04月15日 (检验测试章) 备注:(此处空白)

批准:

审核: 传表悠编制: 乙、土木

检验单位比址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检验报告

#### TEST REPORT

中心编号(No.): 201603AW238

第2页 共2页

序号	检验项目	标准要求 (保温隔热型 膨胀玻化微珠 轻质砂浆)	检验结果	单项结论
	干表观密度/(kg/m³)	≤300	291	合格
2	导热系数/[W/(m·K)]	≤0.070	0.069(平均温 度 25.00°C)	合格
3	抗压强度(墙体用)/MPa	≥0.20	0.40	合格

(以下空白)

备注: 配比: 料:水=1.0:0.80。

建筑材料工业技术监督研究中心