



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201604DW113

样品名称:	FTC保温砂浆		
Sample Name			
委托单位: Client	河北中凯建设工程有限公司		
检验类别:	委托检验		
Test Type	मित्र स्वारी के स्वारी के स्वारी के स्वारी		

建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.):	201604DW113
------------	-------------

第1页共2页

THE PARTY OF THE P	10.7. 201004D W113	第1页共2页		
样品名称	FTC 保温砂浆	检验类别	委托检验	
委托单位	河北中凯建设工程有限公司	商标		
生产单位	北京市筑邦伟业科技发展有限公司	等级		
生产日期		样品编号		
来样日期	2016年04月11日	规格型号		
样品数量	50kg	样品状态	颗粒与干粉料 的混合物	
检验依据	GB/T 20473-2006《建筑保温砂浆》	经验	1993	
检验项目	1. 干密度 2. 抗压强度	3. 导热系数		
检验结论	*经检验,送检样品的干密度、抗压标准 GB/T 20473-2006 中 II 型的技术指数	标要求。*]期: 2016年 0	5月23日	
	签发	VARIABLE DESCRIPTION OF THE PERSON OF THE PE	16年0 (检验》	

备注: (1) 工程名称: 和平郡府 3 "底商、住宅 4"、7"、9"楼;

(2) 使用部位: 楼内保温隔墙及保温顶棚。

批准:

审核

KOM

编制:



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201604DW113

第2页共2页

7		and the second s	210 2 21	77 2 77 77 2 77	
序号	检验项目	标准要求 (Ⅱ型)	检验结果	单项结论	
	千密度/ (kg/m³)	301~400	385	合格	
2	抗压强度/MPa	≥0.40	0.56	合格	
3	导热系数 (干态) /[W/(m⋅K)]	≤0.085	0.084 (平均温度: 25.00℃)	合格	

(以下空白)

备注: 配比: 粉:水=1.0:1.0。