

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201503AW275

样品名称: 干拌复合轻集料混凝土

Sample Name

委托单位: 北京金利垣保温工程有限公司

Client

检验类别: 097607500 委托检验 975097509

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201503AW275

10.): 201303AW2/3	TOPINOT	第1次 共2次			
干拌复合轻集料混凝土	检验类别	委托检验			
北京金利垣保温工程有限公司	商标				
北京金利垣保温工程有限公司	等级	A 25525			
語語語語	样品编号				
2015年03月16日	规格型号	子粉型55555			
100kg	样品状态	颗粒与干粉料的混合 物, 无结块			
GB/T 20473-2006《建筑保温砂浆》 12BJ1-1《工程做法》					
1. 千密度 2. 抗压强度 3. 导热系数					
依据标准 GB/T 20473-2006 规定的试验方法进行检验,送检干密度、抗压强度、导热系数的检验结果达到 12BJ1-1 中干拌复料混凝土垫层 A型 (用于屋面找坡层或抗压强度要求≤1,0MPa 的技术指标要求。					
签发日期: 2015年04月24日					
子中であっているできるできるできるできる。 (必要的)のできるできるできるできるできるできるできるできるできるできるできる。					
	干拌复合轻集料混凝土 北京金利垣保温工程有限公司 北京金利垣保温工程有限公司 2015年03月16日 100kg GB/T 20473-2006《建筑保温砂浆 12BJ1-1《工程做法》 1. 干密度 2. 抗压强度 *依据标准 GB/T 20473-2006 干密度、抗压强度、导热系数的检 料混凝土垫层 A 型(用于屋面找的技术指标要求。*	一			

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201503AW275

第2页共2页

162号	检验项目	标准要求 [干拌复合轻集料混凝 土垫层 A型(用于屋面 找坡层或抗压强度要求 ≤1.0MPa 的楼面)]	检验结果	单项结论
絕	千密度/ (kg/m³)	€600	488	合格
	抗压强度/MPa			合格
133	导热系数/[W/(m·K)]		0.1(平均温度: 25.00℃)	含格

(以下空白)

备注: 配比: 料: 水=1: 0.80。