



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201409DW144

样品名称: 混凝土复合自保温砌块

Sample Name

委托单位: 山东省临沂市东亚建筑有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201409DW144

第1页共2页

样品名称	混凝土复合自保温砌块	检验类别	委托检验				
委托单位	山东省临沂市东亚建筑有限公司	商标	宏德星				
生产单位	山东宏德新材料有限公司	等级	及合格品				
生产日期	2014年07月16日	样品编号					
来样日期	2014年09月24日	规格型号	390mm×190mm ×190mm				
样品数量	10集 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2	样品状态	块状				
检验依据	GB/T 15229-2011《轻集料混凝土小型空心砌块》						
检验项目	1. 密度等级 2. 抗压强度 3 吸水率 4. 相对含水率 5. 干燥收缩率						
	经检验,送检样品的密度等级 干燥收缩率的检验结果符合标准 GB 指标要求。						
检验结论			ASSESS OF				
		A DAT ALLI	14年11月25日 (检验测试章)				
结路	是结婚的		一种"一种"				

备注: 此材料用于财源花园 4#、5#、6#楼。

审核: 145



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201409DW144

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求		检验结果		单项结论
	密度等级/(kg/m³) (密度等级 1100 级)	≥1010, ≤1100		1091		合格
13.25 13.25	抗压强度/MPa (强度等级 MU5.0)	平均值	最小值	平均值	最小值	合格
		≥5.0	≥4.0	5.9	5.5	
3	吸水率/%	/ ≤18		1919 BEP 1819		合格
	相对含水率(中等湿度地区)/%	35 35		29		含格
5	干燥收缩率/%	≤0.065		0.040		合格

(以下空白)

备注:(此处空白)



电话: 010-51164723