





检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201206AW003

三月八江三

样品名称:	高强耐磨料	
Sample Name		
委托单位:	汤阴县福源耐磨材料有限责任公司	
Client		
检验类别:	制:	
Test Type		

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortan





2009003084M(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201206AW003

第1页 共2页

1. P. S. M2 (7.4.	·心病与(140.): 201200AW003		W. 1 7 7 7 7	
样品名称	高强耐磨料	检验类别	委托检验	
委托单位	汤阴县福源耐磨材料有限责任公司	商标	档線	
生产单位	汤阴县福源耐磨材料有限责任公司	样品状态	粉状	
生产日期		生产批号		
来样日期	2012年06月05日	样品编号		
样品数量	12kg	规格型号	JY-M01	
检验依据	JC/T 906-2002《混凝土地面用水泥基耐磨材料》			
检验项目	1. 抗压强度 (28d) 2. 抗折强度 (28d) 3. 耐磨度比			
检验结论	* 经检验、送检样品的抗压强度 比的检验结果符合标准 JC/T906-2002 签发	中 I 型的技术指 日期: 2012 年	示要求、* ヴァ 07 月 06 E は中心を**	

备注:工程名称:新疆圣雄能源自备电厂一期首两台 300MW (CFB) 资源综合利用发 电机组工程 (汽车却煤沟)。

北京市朝阳区管庄中国建材院北楼 电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201206AW003

第2页 共2页

序号	检验项目	标准要求 (Ⅰ型)	检验结果	单项结论
I	抗压强度 (28d), MPa	≥80.0	82.0	合格
2	抗折强度 (28d), MPa	≥11.5	12.2	合格
3	耐磨度比,%	≥300	331	合格

(以下空白)

备注: 配比: 料: 水-1: 0.14.