



2012003084M

存档

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201409DW124

样品名称: 气泡混合轻质土试块

Sample Name

委托单位: 宁波申友工程设计有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

DMTC



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201409DW124

第 1 页 共 2 页

样品名称	气泡混合轻质土试块	检验类别	委托检验
委托单位	宁波申友工程设计有限公司	商 标	—
生产单位	宁波润腾节能科技有限公司	等 级	—
生产日期	2014 年 09 月 10 日	样品编号	—
来样日期	2014 年 09 月 19 日	规格型号	—
样品数量	15 块	样品状态	块状
检验依据	JG/T 266-2011 《泡沫混凝土》		
检验项目	1. 干密度 2. 强度等级		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品的干密度的检验结果符合标准 JG/T 266-2011 中 A06 级的技术指标要求; 强度等级的检验结果符合标准 JG/T 266-2011 中 C2 级的技术指标要求。*</p>		
备注: (此处空白)		<p>签发日期: 2014 年 11 月 24 日</p> <p>(检验测试章)</p>	

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

DMTC

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201409DW124

第 2 页 共 2 页

序号	检验项目	标准要求		检验结果		单项结论
1	干密度(A06级)/(kg/m ³)	≤600		509		合格
2	强度等级/MPa (C2级)	平均值	单块 最小值	平均值	单块 最小值	合格
		≥2.00	≥1.700	2.30	2.152	

(以下空白)

备注: (此处空白)