



# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201304BW219

样品名称:	保温腻子				
Sample Name		-			
委托单位:	江苏万象建工集团有限公司	1			
Client					
检验类别:	委托检验				
Test Type					

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

REPORT TEST

中心编号(No.): 201304BW219

第1页共2页

	the state of the s					
样品名称	保温腻子	检验类别	委托检验			
委托单位	江苏万泉建工集团有限公司	商标	晨光			
生产单位	江苏晨光涂料有限公司	等级	A级			
生产日期	2013年04月15日	样品编号				
来样日期	2013年04月23日	规格型号	1型			
样品数量	15kg	样品状态	无结块粉状			
检验依据	GB/T 20473-2006《建筑保温砂浆》 JG 158-2004《胶粉聚苯颗粒外塘外保温系统》					
检验项目	1. 外观质量 2. 堆积密度 3. 分层度 4. 干密度 5. 导热系数 6. 抗压强度 7. 压剪粘结强度 8. 燃烧性能级别 9. 软化系数 10. 抗冻性 11. 吸水量					
检验结论	*经检验,送检样品的外观质量系数,抗压强度、压剪粘结强度、检验结果符合标准 GB/T 20473-200 JG 158-2004 规定的试验方法进行检	燃烧性能级别、软化 06 中 I 型的技术指标 2验,吸水量的检验。 注日期: 2013 年 0	公系数、抗冻性 中要求;依据标》 言果及第2页。			

备注: (1) 工程名称: 宿迁市锦绣江南小区 C-1、2#楼;

(2) 施工单位: 江苏万象建工集团有限公司。

批 准:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编 100024



#### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

#### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201304BW219

第2页共2页

序号	检验	项目	标准要求 (I型)	检验结果	单项结论
	外观质量		应为均匀、干燥 无结块的颗粒 状混合物	均匀、干燥无结 块的颗粒状混合 物	符合
2	堆积密度	堆积密度, kg/m³		246	合格
452	分层度	E, mm	≤20	52311-63	合格
4	千密度,kg/m³		240~300	293	合格
5	导热系数, W/(m·K)		≤0.070	0.069 (平均温度: 25.00℃)	合格
6	抗压强度, MPa		≥ 0.20	0.40	合格
7	压剪粘结强度, kPa		≥ 50	95	合格
8	燃烧性能级别		A级	A级	符合
9	软化系数		≥ 0.50	0.72	合格
10	抗冻性(15	质量损失	€5 €5	4 6 6	合格
	次冻融循环 后),%	强度损失	≤25	18	合格
	吸水量 (浸水 1h),g/m²		REPER PER	796	

备注:配比:粉:水=1:1。

电话: 010-51164723

邮编: 100024