



2012003084M (0012) 建材质量监督 (0012)

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号 (No.): 201308DW143

DMTC

样品名称: 天然石粉

Sample Name

委托单位: 北京市民尚建筑装饰工程有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry



2012003084M

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

(2012)建材质监认字(24号)

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201308DW143

第 1 页 共 2 页

样品名称	天然石粉	检验类别	委托检验
委托单位	北京市民尚建筑装饰工程有限公司	商 标	——
生产单位	北京市民尚建筑装饰工程有限公司	等 级	——
生产日期	——	样品编号	——
来样日期	2013 年 08 月 16 日	规格型号	——
样品数量	5kg	样品状态	粉状, 无结块
检验依据	GB 6566-2010 《建筑材料放射性核素限量》		
检验项目	1. 放射性 (放射性比活度)		
检验结论	<p>*经检验, 送检样品的放射性 (放射性比活度) 的检验结果符合标准 GB 6566-2010 中 A 类装饰装修材料的技术指标要求, 产销与使用范围不受限制。*</p>		
备注: (此处空白)		签发日期: 2013 年 10 月 09 日 (检验测试章)	

批 准:

审 核:

编 制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心
Technical Supervision and Research Center of the Building Materials Industry

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检 验 报 告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201308DW143

第 2 页 共 2 页

第 2 页 共 2 页				
序号	检验项目	标准要求 (A 类)	检验结果	单项结论
1	放射性 (放射性比活度)	内照射指数 (I_{Ra}) ≤ 1.0	0.02	合格
		外照射指数 (I_{γ}) ≤ 1.3	0.11	合格
(以下空白)				

