



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201402DW152

样品名称:	外墙柔性腻子
Sample Name	
委托单位:	北京天通顺达建筑工程有限公司
Client	
检验类别:	委托检验
Test Type	

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心 2012003084M (2012)建材质脱认

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.), 201402DW152

第1页共2页

中心细亏(1)	(0.): 201402DW132	DE TUTO	R MAN		
样品名称	外墙柔性腻子	检验类别	委托检验		
委托单位	北京天通顺达建筑工程有限公司	商标	銀經		
生产单位	北京华正永泰科技发展有限公司	等级	和語		
生产日期		样品编号	認問時		
来样日期	2014年02月28日	规格型号	報網		
样品数量	10kg	样品状态	粉状		
检验依据	GB/T 23455-2009《外墙柔性腻子》				
检验项目	1. 混合后状态 2. 施工性 3. 干燥时间(表干) 4. 初期干燥抗裂性 5. 打磨性 6. 与砂浆的拉伸粘结强度 7. 柔韧性				
	*经检验,送检样品的混合后状态期干燥抗裂性、打磨性、与砂浆的拉合标准 GB/T 23455-2009 中 I 型的技术	伸粘结强度、柔韧	ALL PROPERTY AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE		

备汪:(此处空白)

制:

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201402DW152

第2页共2页

序号	检验项目		标准要求 (I型)	检验结果	单项结论
	混合后状态		均匀、无结块	均匀,且无结块	符合
2	施工性		刮涂无障碍, 无打卷, 涂层平整	刮涂无障碍, 无打 卷, 且涂层平整	符合
33	干燥时间(表干)/h		\$2 €4	2.5	合格
348	初期干燥抗裂性(6h)		无裂纹	无裂纹	符合
5	打磨性(磨耗值)/g		≥0.20	0.43	合格
6	与砂浆 的拉伸 粘结强 度/MPa	标准状态	≥0.6	1.0	合格
		碱处理	≥0.3	0,5	合格
		冻融循环 处理	≥0.3	0.4	合格
認	柔韧性	标准状态	直径 50mm, 无裂纹	无裂纹	符合
路		冷热循环 5次	直径 100mm, 无裂纹	无裂纹	符合

备注: 配比: 粉: 水=1.0: 0.38。



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼 (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

电话: 010-51164723

邮编: 100024