

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201402DW150

证用的证明

样品名称:	合成树脂乳液外墙涂料
A DUTALO	

Sample Name

委托单位:	北京天通顺达建筑工程有限公司
THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	

Client


检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





2012003084M (2012)建材质临认字(24号

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201402DW150

第1页共2页

14 0 5 16					
样品名称	合成树脂乳液外墙涂料	检验类别	委托检验		
委托单位	北京天通顺达建筑工程有限公司	商标			
生产单位	北京华正永泰科技发展有限公司	等级			
生产日期		样品编号	路路等		
来样日期	2014年02月28日	规格型号			
样品数量	10kg	样品状态	无结块液体		
检验依据	GB/T 9755-2001《合成树脂乳液外墙涂料》				
ALL THE LOCAL		ESTATE DISTRICT			
检验项目	5.涂膜外观 6.对比率 7.4		4.干燥时间 3.耐洗刷性 人工气候老化性		

备注: (此处空白)

批准: 分別分之审

74A

编制:





(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201402DW150

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求 (合格品)	检验结果	单项结论
	容器中状态	无硬块,搅拌后呈均匀 状态	无硬块, 搅拌后呈均 匀状态	合格
2	施工性	刷涂二道无障碍	刷涂二道无障碍	合格
3	低温稳定性	不变质	不变质	合格
4	干燥时间(表干), h		你我能	合格
5	涂膜外观	11500000000000000000000000000000000000	正常	合格
6	对比率 (白色和浅色)	≥0.87	0.88	合格
7	耐碱性 (48h)	无异常	无异常	合格
8	耐洗刷性,次	≥500	500	合格
9	涂层耐温变性 (5次循环)	无异常	无异常	合格
10	耐水性 (96h)	无异常	无异常	合格
u	耐沾污性 (白色和浅色),%	€20	18	合格
12	耐人工气候老化性	250h 不起泡、不剥落、 无裂纹, 粉化≤1 级, 变色≤2 级	250h 不起泡、不剥落、无裂纹,粉化1级,变色2级	合格

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼