



检验报告 TEST_REPORT

中心编号(No.): 201410DW106

样品名称: FTC 保温砂菜

Sample Name

委托单位: 河北中凯建设工程有限公司

Client

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



201200308416国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201410DW106

第1页共2页

1 1 5 100	(U.): 201410D W100	据户14-22 SATE (
样品名称	FTC保温砂浆	检验类别	委托检验		
委托单位	河北中凯建设工程有限公司	商标	路路號		
生产单位	北京市筑邦伟业科技发展有限公司	等级	超鏡鏡		
生产日期	2014年09月28日	样品编号	超級對		
来样日期	2014年10月11日	规格型号	路路線		
样品数量	20kg	样品状态	粉末+颗粒		
检验依据	GB/T 20473-2006《建筑保温砂浆》				
检验项目	1. 干密度 2. 抗压强度 3. 导热系数				
检验结论	*经检验, 送检样品的干密度、抗压强度、导热系数的检验结果符合标准 GB/T 20473-2006 中建筑保温砂浆 II 型的技术指标要求。* 签发日期: 2014年 12 月 12 日 (检验测试章)				

备注: (1)工程名称: 四季花语: 3"、4"、5"、6"、7"、9"、10"楼;

(2)使用部位:分户墙,不采暖地下室顶板,采暖与不采暖公共部位,雨篷室外空调机板,窗井板周围。

批准:

审核: 7474

编制:



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告 TEST REPORT

中心编号(No.): 201410DW106

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求 (II型)	检验结果	单项结论
	千密度/ (kg/m³)	301~400	382	2000年
2	抗压强度/MPa	20.40 20.40 20.40	0.52	合格
37	导热系数 (干态) /[W/(m·K)]	≤0.085	0.084 (平均温度: 25.00°C)	合格

(以下空白)

备注: 配比: 粉料: 水=1.0: 1.0;