



检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201508DW105

样品名称:

内墙耐水腻子

Sample Name

委托单位: 江苏中南建筑产业集团有限责任公司

Client

检验类别:

委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar



(国家) 建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

第1页共2页 中心编号(No.): 201508DW105 检验类别 委托检验 内墙耐水腻子 样品名称 标 江苏中南建筑产业集团有限责任公司 商 委托单位 等 级 北京市炜钰涂料厂 牛产单位 样品编号 生产日期 规格型号 2015年08月06日 来样日期 样品状态 粉状 样品数量 20kg JG/T 298-2010《建筑室内用腻子》 检验依据 2. 耐水性 3. 粘结强度 1. 初期干燥抗裂性(3h) 检验项目 *经检验,送检样品的初期干燥抗裂性(3h)、耐水性、粘结强度的检 验结果符合标准 JG/T 298-2010 中耐水型 (N) 的技术指标要求。* 检验结论 签发日期: 2015年10月10日 (检验测试章)

备注:(1)工程名称:北京市通州区九棵树大街居住项目建设工程;

(2) 使用部位: S3#配套公建楼。

准: () 批:

审核:

编制:



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼 电话: 010-51164723

邮编: 100024



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201508DW105

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求 耐水型(N)	检验结果	单项结论
韓	初期干燥抗裂性 (3h)	无裂纹	无裂纹	2000年
127	科科·	48h 无起泡、开裂 及明显掉粉	48h 无起泡、 开裂及掉粉	13年
	全是1000 · 标准状态。	>0.50	0.54	超级
語	粘结强度/MPa 浸水后	>0.30	0.43	

(以下空白)

备注: (1) 配比: 粉: 水=1.0: 0.40;

(2) pH 值=9.8。

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心