

# 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201402DW151

2000年1000年1000年1000年100日

样品夕称, 陶瓷墙地砖胶粘剂

11 11 11 11 11	NOTE OF ADEAD FAIR OF ADEAD
Sample Name	
委托单位:	北京天通顺达建筑工程有限公司
Client	46424444444444444444

检验类别: 委托检验

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar





## 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

由心结果(No.), 201/02DW151

第1页 共2页

P心拥亏(IV	0.): 201402DW151	The Mary	只 六 4 火			
样品名称	陶瓷墙地砖胶粘剂	检验类别	委托检验			
委托单位	北京天通顺达建筑工程有限公司	商标				
生产单位	北京华正永泰科技发展有限公司	等级	路路路			
生产日期	語語語語語	样品编号				
来样日期	2014年02月28日	规格型号				
样品数量	15kg	样品状态	粉状			
检验依据	JC/T 547-2005《陶瓷墙地砖胶粘剂》					
检验项目	1. 拉伸胶粘原强度 2. 浸水后的拉伸胶粘强度 3. 热老化后的拉伸胶粘强度 4. 冻融循环后的拉伸胶粘强度 5. 晾置时间, 20min 拉伸胶粘强度					
检验结论	*经检验,送检样品所检项目的检验结果符合标准 JC/T 547-2005。普通型胶粘剂 (C1) 的技术指标要求。*					
			年 04 月 09 日 2验测试章)			

备注:(此处空白)

批 准:

核: 孔安肌

制:

检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼

电话: 010-51164723

邮编: 100024

#### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

## 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201402DW151

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求 (C1)	检验结果	单项结论
認	拉伸胶粘原强度/MPa	≥0.5		合格
2	浸水后的拉伸胶粘强度/MPa	≥0.5	0.7	合格
33	热老化后的拉伸胶粘强度/MPa	≥0.5	0.6	合格
4	冻融循环后的拉伸胶粘强度/MPa	≥0.5	0.5	合格
5	晾置时间, 20min 拉伸胶粘强度/MPa	≥0.5	0.9	合格

(以下空白)

备注: 配比: 粉: 水=1.0: 0.25。

**(1)** 

电话: 010-51164723

邮编: 100024