



# 检

## 验

## 报

## 告

#### TEST REPORT

中心编号(No.): 201410DW106G1

样品名称: FTC 保温砂浆

Sample Name

委托单位: 河北中凯建设工程有限公司

Client

检验类别:

Test Type

(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision, and Test of Dry-mixed Mortar



(国家)建筑材料工业技术监督研究中心

2012003084M

建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心 China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

### 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201410DW106G1

第1页共2页

L. C. SHI -2 (1	10.). 201410D W 10001	LT TA	1 2 25 + 20		
样品名称	FTC保温砂浆	检验类别	委托检验		
委托单位	河北中凯建设工程有限公司	商标	語語語		
生产单位	北京市筑邦伟业科技发展有限公司	等级	認認		
生产日期	2014年09月28日	样品编号	認認等		
来样日期	2014年10月11日	规格型号	路路路		
样品数量	20kg	样品状态	粉末+颗粒		
检验依据	GB/T 20473-2006《建筑保温砂浆》				
检验项目	1. 千密度 2. 抗压强度 3. 导热系数				
检验结论	*经检验,送检样品的干密度、抗压强度、导热系数的检验结果和标准 GB/T 20473-2006 中建筑保温砂浆 II 型的技术指标要求。*  验结论  签发日期: 2014 年 12 月 26				

备注: (1)工程名称: 荣盛四季花语: 1-1"、2"、3"、4"、5"、6"、7"、8"、9"、10"楼;

(2)使用部位:分户墙,不采暖地下室顶板,采暖与不采暖公共部位,雨篷室外 空调机板, 窗井板周围。

批准:

宙

制:



检验单位地址: 北京市朝阳区管庄中国建材院内北楼 电话: 010-51164723

邮编: 100024

#### (国家)建筑材料工业技术监督研究中心

### 建筑材料工业干混砂浆产品质量监督检验测试中心

China Building Material Industry Center for Quality Supervision and Test of Dry-mixed Mortar

### 检验报告

TEST REPORT

中心编号(No.): 201410DW106G1

第2页共2页

序号	检验项目	标准要求 (II型)	检验结果	单项结论
認	千密度/ (kg/m³)	301~400	382	合格
2	抗压强度/MPa	≥0.40	0.52	200米
	导热系数 (干态) /[W/(m·K)]	€0.085	0.084 (平均温度: 25.00°C)	多格品

(以下空白)

备注: 配比: 粉料: 水=1.0: 1.0: